



OPERADO
MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA
EJERCICIO 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA A BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA." UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA.


EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2023, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA." UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EMPRESA CONTRATISTA Y COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FORMALIZADO CON No. COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-01 Y ASÍ REALIZAR LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS, REPRESENTADA POR LA C. MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, PUEBLA, REPRESENTADA POR LA LIC. SILVIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS, ASISTIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. RICHARD ROSAS GUERRERO CONSISTENTES EN:

"PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA."

CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- NÚM. DE OBRA: FAISMUN/MCP-23/01
- NÚM. DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 25 PERSONAS
- NÚM. DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 500 PERSONAS
- FONDO DEL RECURSO: FAISMUN 2023
- TIPO DE PROGRAMA: PAVIMENTACION DE ADOQUIN
- TIPO DE SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN
- TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIDOR DE IGUALDAD DE GÉNERO COYOTEPEC, PUE 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL COYOTEPEC, PUE 2021-2024



OPERADO MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA

EJERCICIO 2021 - 2024



RESIDENCIA MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE
2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA A BENEFICIARIOS

DATOS DEL CONTRATO ORIGINAL:

NÚMERO DE CONTRATO: COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-01

NÚMERO DE CONVENIO:

TIPO DE CONTRATO: A PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE: \$ 923, 576.31 I.V.A. INCLUIDO

CONVENIO IMPORTE TOTAL: N/A

MONTO DE LA FIANZA DE ANTICIPO: \$ 277, 072.89

MONTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EL 10%: \$ 92, 357.63

MONTO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EL 10%: \$ 92, 357.63

- ❖ INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO ORIGINAL: 03 DE ABRIL DE 2023.
- ❖ TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO ORIGINAL: 26 DE JUNIO DE 2023.
- PERIODO REAL DE EJECUCION**
- ❖ INICIO DE LA OBRA REAL: 03 DE ABRIL DE 2023.
- ❖ TERMINO DE LA OBRA REAL: 01 DE JUNIO DE 2023.

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS PAGOS	NO. DE ESTIMACIÓN	MONTO (\$)
ANTICIPO OTORGADO		\$ 277, 072.89
FAISMUN 2023	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	\$ 311, 932.22
	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 334, 571.20
	TOTAL, EJERCIDO:	\$ 923, 576.31

INVERSIÓN PROGRAMADA				META PROGRAMADA	
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	U DE MEDIDA
0	0	\$ 923, 576.31	0	947.56	M2
INVERSIÓN EJECUTADA				META EJECUTADA	
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	U DE MEDIDA
0	0	\$ 923, 576.31	0	947.56	M2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIDOR DE IGUALDAD DE GÉNERO
COYOTEPEC, PUE
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021-2024



MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA

EJERCICIO 2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA A BENEFICIARIOS

LA EMPRESA CONTRATISTA MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS., Y EL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, PUEBLA, DECLARAN, QUE ENTREGAN COPIA DE LA ACTA ENTREGA RECEPCION AL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA." UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LA BITÁCORA ES CONVENCIONAL, COMO LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE POR EL TIPO DE RECURSO.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO LOS TRABAJOS POR LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL Y LA EMPRESA CONTRATISTA. HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO Y QUE CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE (12) DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, PUEBLA, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EXPEDIDA POR AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Vertical column of handwritten signatures and stamps on the left side of the document.



POR LA CONTRATISTA




MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS
CONTRATISTA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RICHARD ROSAS GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, PUEBLA



LIC. SILVIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COYOTEPEC, PUE. 2021-2024



PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL NATIVITAS CUAUTEMPAN COYOTEPEC PUE. 2021-2025



SINDICO MUNICIPAL COYOTEPEC, PUE. 2021-2024




CONTRALORIA MUNICIPAL COYOTEPEC, PUE. 2021-2024

0000486



MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA
EJERCICIO 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE
2021 - 2024


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA A BENEFICIARIOS



FAISMUN 2023

OPERADO

TESTIGOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA



[Signature]



SINDICO
MUNICIPAL

C. JULIO MARÍN LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDOR DE
DESARROLLO
URBANO
ECOLOGIA
MEDIO AMBIENTE
OBRAS Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

C. ERNESTO MARTÍNEZ FLORES
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Vertical signatures and stamps on the left margin]

[Signature]

C. MARCOS RAMÍREZ LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE
2021-2024



REGIDOR
DE IGUALDAD
DE GÉNERO
COYOTEPEC, PUE

C. MISHEL SALINAS BARRIANO
REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO



REGIDOR DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA Y
ACTIVIDADES
CULTURALES
DEPORTIVAS

C. GUADALUPE MIRIAM HUETE SOCARRAS
REGIDORA DE EDUCACIÓN

[Signature]

PRESIDENCIA AUXILIAR
MUNICIPAL
NATIVITAS CUAUTEMPAN
MPIO COYOTEPEC PUE
2022-2024



0000487

MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA

EJERCICIO 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA A BENEFICIARIOS

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL.

FAISMUN 2023

OPERADO



[Signature]

C. PEDRO GONZALEZ VARGAS
PRESIDENTE

[Signature]
C. JOSEFINA LEON MARTINEZ
SECRETARIO

[Signature]

C. GUILLERMO MARTINEZ LEON
VOCAL

[Signature]

C. FELIPA FERNANDEZ ROMERO
VOCAL



[Signature]

C. BERENICE MACHORRO VAZQUEZ
VOCAL



REGIDOR DE IGUALDAD DE GÉNERO
COYOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Signature]



SINDICO MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
COYOTEPEC, PUE.
2021-2024